

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	META	TIEMPO DE EJECUCION				INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES		
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO				
GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA EFICAZ Y EFICIENTE	OPTIMIZAR SERVICIO ACUEDUCTO	CONTINUIDAD DEL SERVICIO	RENOVACIÓN DE REDES	Reposición de redes de acueducto en los sectores 1,2,3,5,6 y 7	17,77 KMs	X	X	X	X	% Cumplimiento	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA	90%	10%		10%			
			PLAN DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO	Actualizar el Plan de Operaciones y Mantenimiento de las redes de acueducto	100%		X	X	X	% Cumplimiento		0%	100%	X	100%			
			COMPENSACIÓN HIDRÁULICA DEL SISTEMA	Intervención para adecuación tanque La Popa	100%		X	X	X	% Cumplimiento		100%	0%		0%			
			CONTROL PREVIA DE TURBIEDAD EN LA PTAP	Actualización Plan de Emergencia y Contingencia	100%		X	X	X	% Avance de actualización del Plan		0%	100%	X	100%			
		COBERTURA DEL SERVICIO	AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO	Contruir nuevas acometidas para aumentar la cobertura del servicio de acueducto		X	X	X	X	Km redes construidas			25%	75%		75%		
			Optimización de filtros	100%	X	X	X	X	% Cumplimiento			5%	95%		95%			
		MANTENER LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO	OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL AGUA	Control de los productos quimicos utilizados en el proceso de potabilizacion	100%	X	X	X	X	Volumen de agua tratada/volumen de agua potabilizada		DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN		0%	100%	X	100%	
				Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en ISO 17025 para el laboratorio de ensayo	40%		X	X	X	Grado de Implementación de la norma		DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN		100%	0%		0%	
				Mantenimiento preventivo y correctivo de los módulos de reacción - sedimentadores y floculadores (estructura física)	100%		X	X		% Cumplimiento		DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN		20%	80%		80%	
		GESTIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES	Ingreso al software de las redes conectadas al sistema de acueduto y alcantarillado	100%	X	X	X	X	% Avance en la actualización del catastro		DIVISIÓN PMAA		15%	85%		85%	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	META	TIEMPO DE EJECUCION				INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES	
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO			
OPTIMIZAR SERVICIO ALCANTARILLADO		TÉCNICAS	PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	Documentación del Plan de reducción de pérdidas técnicas	100%		X	X	X	% Avance en documentación del Plan	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE REDES	30%	70%		70%		
			GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES	Actualización normatividad referente a gestión ambiental	100%	X	X			% Cumplimiento	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA	0%	100%	X	100%	
				Estudio de caracterización aguas subterráneas del municipio	100%	X	X			% Cumplimiento	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA	0%	100%	X	100%		
		EXTRACCIÓN DE LODOS Y NATAS		Implementación de actividades tendientes a la extracción de lodos y natas en PTAR	100%	X	X	X	X	% Avance en la implementación	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA	0%	100%	X	100%		
		RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Reposición de redes de alcantarillado	3,163 KM	X	X	X	X	Redes intervenidas/ Total redes programadas	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA	55%	45%		45%	
					Actualizar el Plan de Operaciones y Mantenimiento de las redes de alcantarillado	100%		X	X	X	% Cumplimiento	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE REDES	0%	100%	X	100%	
					Construcción de redes de alcantarillado	1,5 KM	X	X	X	X	Km redes construidas	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE REDES	191%	191%		191%	
		CONTROL DE VERTIMIENTOS	TRATAMIENTO A AGUAS RESIDUALES	mantenimiento preventivo y correctivo de PTAR	100%		X			% Cumplimiento	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA	30%	70%		70%		